



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А. КОСТЫЧЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАТУ)

Костычева ул., д. 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42
E-mail: University@rgatu.ru, <http://www.rgatu.ru>
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998,
ИНН 6229000643 КПП 622901001

30.09.2019 № 01/17.1-2517
На № _____

┌ О выполнении предписания ┐

Заместителю руководителя
Приокского Управления
Ростехнадзора
А.Е. Зеленову

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» сообщает об выполнении предписания предписания № 5-21-460-2019 от 02.08.2019.

Приложение:

1. Отчет о выполнении предписания № 5-21-460-2019 от 02.08.2019. в 1 экз. на 1 листе.

С уважением,
Ректор

Н.В. БЫШОВ

Курбатов Денис Васильевич, мастер коммунально-эксплуатационной службы,
(4912) 35-04-55, ltlyty@inbox.ru

46324

Отчет о выполнении
предписания № 5-21-460-2019 от 02.08.2019

№, п/п	Содержание мероприятия	Данные о выполнении предписания
1.	Категория надежности электроснабжения электроустановок котельной не соответствует требованию правил. Требуемая категория – II, фактическая – III.	Выполнено частично: Созданы тех условия на работы, ведутся пред. проектные работы В процессе технического перевооружения котельной данное замечание будет устранено согласно проектно сметной документации при наличии финансирования
2.	Ответственный за электрохозяйство и замещающий ответственного за эл. хозяйство имеют IV группу по ЭБ, вместо требуемой V группу по ЭБ.	В процессе выполнения: подготавливаются бумаги на обучение.
3.	Электротехнологическому персоналу котельной не присвоена II по ЭБ.	В процессе выполнения: Составлен перечень лиц на обучение, подготавливаются бумаги на обучение.
4.	Журнал учета противоаварийных тренировок отсутствует. Противоаварийные тренировки не проводятся.	Выполнено
5.	Электрощитовая. -отсутствует обозначение электрощитовой; -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования электрощитовой	Выполнено
6.	Котельная. ШС-2. -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования; -отсутствует обозначение номинала плавких вставок.	Выполнено
7.	Котельная. ШС-3. -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования; -отсутствует обозначение номинала плавких вставок; -отсутствует обозначение положений рубильника; -отсутствует заземление металлических труб в которых проложены питающие кабели.	Выполнено
8.	Котельная. Заземляющий проводник не покрашен в черный цвет.	Выполнено

Мастер коммунально-эксплуатационной службы

Д.В. Курбатов