МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А. КОСТЫЧЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАТУ)

ул. Костычева,1, г. Рязань, Рязанская область, 390044
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42
E-mail: University@rgatu.ru, http://www.rgatu.ru
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998,
ИНН 6229000643 КПП 622901001

05.07.2024 № 01/17-1574
На № _____

О выполнении предписания

Главному государственному инспектору
города Рязани по пожарному надзору –
начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Рязани
управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Рязанской области
Р.В. Романову

Уважаемый Роман Викторович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» в рамках исполнения предписания плановой выездной проверки №2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023 направляет сведения об устранении замечаний:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
Здание общежития № 3, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35				
1	Обеспечить активацию внутреннего противопожарного водопровода одним из следующих способов: - при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана; - по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии; - по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); - по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ). При необходимости может использоваться комбинация способов активации.	Активация ВПВ должна автоматически осуществляться одним из следующих способов: - при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана; - по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии; - по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); - по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ). При необходимости может использоваться комбинация способов активации. **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ**	**до 17.07.2024г.**	выполнено

008207

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий).		
2	Обеспечить на водомерном узле внутреннего противопожарного водопровода, совмещенном с хозяйственно-питьевым водопроводом, байпасную (обводную) линию с электромагнитным клапаном (задвижкой с электроприводом).	В ВПВ, совмещенном с ХПВ при наличии у водомерного узла запорных устройств, запорные устройства на вводе допускается не предусматривать, при этом на водомерном узле должна быть предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.4 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий).**	**до 17.07.2024г.**	выполнено
3	Обеспечить пожарный пост (пост охраны общежития) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1	**до 17.07.2024г.**	выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	Обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации противопожарных систем.	средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. **(п. 6, 30, 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года).**		
4	Провести испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. **(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года).**	**до 17.07.2024г.**	выполнено
5	Восстановить или разработать вновь техническую документацию на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Документацию хранить на объекте защиты.	На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. **(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года).**	**до 17.07.2024г.**	выполнено
6	Разместить речевые настенные оповещатели в помещениях общежития на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей не менее 150 мм.	Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности").**	**до 17.07.2024г.**	выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
7	Привести систему автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние.	Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности. **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009).**	**до 17.07.2024г.**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
8	Обеспечить в спальных помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА.	В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. **(ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума).**	**до 17.07.2024г.**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
9	Разделить коридоры 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с самозакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)).	Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Коридоры следует разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с дверями, оборудованными устройствами самозакрывания и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. **(ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).**	**до 17.07.2024г.**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
10	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны в зоне их обслуживания на видном месте.	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной	**до 17.07.2024г.**	выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
		опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. **(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года).**		
11	Обеспечить направление открывания дверей из комнат (1 этаж, комната № 2; 2 этаж, комната № 209; 4 этаж, комната № 434) в общий коридор в соответствии с проектными решениями.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. **(п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года).**	**до 17.07.2024г.**	выполнено
12	Демонтировать арочный металлодетектор из дверного проема эвакуационного выхода ведущего из вестибюля 1-го этажа в тамбур по направлению выхода из здания, препятствующий безопасной эвакуации. Установить в месте не препятствующем безопасной эвакуации.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов. **(п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).**	**до 17.07.2024г.**	выполнено
13	Оборудовать все двери, ведущие из коридоров на лестничные клетки, приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).**	**до 17.07.2024г.**	выполнено
14	Провести проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных	При эксплуатации объекта защиты	**до 17.07.2024г.**	не выполнено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	конструкций чердачного помещения.	руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности **(п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).**		в связи с отсутствием финансирования

Ректор А.В. Шемякин

Корнилов Сергей Владиславович, проректор по АХР,
(4912) 35-97-25, axc@rgatu.ru